

Do miejsca inwestycji można dojechać samochodem ciężarowym.

Istnieje rozbieżność pomiędzy projektem a przedmiarem. Polega ona na tym, że przewidziano w przedmiarze powierzchnię 420 m² do wykonania orki i bronowania, natomiast na trawnik 395 m² - wg pani projektant te 25 m² jest pod nasadzenia.

"Całkowita zaprawa dołów" to dodatkowa ziemia pod rośliny, nie ta która jest na miejscu.

Można zastosować zamienniki odmian roślin, nie można zmieniać gatunków.

W miejscach rozścielenia kory nie ma być położona agrowłóknina.